

कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग
निर्माण भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
ज्ञाप क्र. 73007 / 693 / योजना-भवन/20 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 26/05/2020

प्रति,

संयुक्त संचालक (वित्त)
एस.सी.ई.आर.टी. छत्तीसगढ़
शंकर नगर, रायपुर

विषय :- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान दुर्ग/बीजापुर/नारायणपुर/विकासखंड शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान कोण्डागाँव, सुकमा, कुसमी जिला बलरामपुर के लिए प्रशासनिक/एकेडमिक भवनों के निर्माण की अद्यतन स्थिति के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र./वित्त/लेखा/बजट/2020-21/1183 रायपुर, दिनांक 18.05.2020

—000—

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांतर्गत निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति मय प्रगति प्रतिवेदन की जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार।

मुख्य अभियंता (योजना)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लो.नि.वि.नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/विकासखण्ड शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के भवनों की जानकारी माह 03/2020 की स्थिति में

स. क्र.	जिले का नाम	संभाग का नाम	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		ठेकेदार का विवरण					वर्ष 2019-20 की प्रगति माह 03/2020 तक		कुल उपलब्धि		टिप्पणी
				राशि	दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंध क्रमांक	अनुमानित लागत एवं अनुबंध की लागत	कार्यादेश की तिथि	अनुबंध के अनुसार नियत पूर्णता की तिथि	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Bijapur	Bijapur	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बीजापुर के प्रशासनीक/एकेडमिक (डाईट) भवन निर्माण कार्य	254.66	17.03.17	Shri Abhishek Saha	19/DL 18-19	239.40 7.50%(-) 221.45	27.09.18	26.09.19	भूतल स्लेब पूर्ण एवं ईट जुड़ाई पूर्ण एवं प्लास्टर प्रगति पर प्रथम स्लेब	99.22	भूतल स्लेब पूर्ण एवं ईट जुड़ाई पूर्ण एवं प्लास्टर प्रगति पर प्रथम स्लेब	99.22	कार्य प्रगति पर ले-आऊट दि. 19.12.2018 कार्यपूर्णता संभावित तिथि 6/2020
2	Narayanpur	Narayanpur	जिला नारायणपुर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रशासनिक/एकेडमिक (डाईट) भवन का निर्माण कार्य	254.66	17.3.2017	Mr. R.K. Jaiswal	23 /DL 19-20	247.36 16% Below 207.54	23.3.2020	22.5.2021					कार्यादेश दिनांक 23.03.2020 जारी।
3	Durg	Durg	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान-दुर्ग के प्रशासनीक/एकेडमिक (डाईट) भवन निर्माण कार्य	254.66	17.03.17	मे. सरस गोयल केवड़ा बाड़ी बस स्टैण्ड के सामने रायगढ़	138/डी. एल. 17-18	249.04 (-)22.11% 193.98	7.12.17	6.9.18 8 माह वर्षा ऋतु सहित	कार्य पूर्ण	209.80	कार्य पूर्ण	209.80	(कार्य पूर्ण 14.6.2019) हस्तांतरण तिथि 10.10.2019
4	Kondagan	Kondagan	विकासखण्ड शिक्षण संस्थान कोण्डागांव के प्रशासनिक/एकेडमिक भवन का निर्माण कार्य	211.67	17.03.2017	Mahak Interprozes	79 /DL 18-19	212.03 13.71% Above 182.96	05.10.2018	-	कार्यपूर्ण	128.27	कार्यपूर्ण	128.27	कार्य पूर्ण 03/2020

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान / विकासखण्ड शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के भवनों की जानकारी माह 03 / 2020 की स्थिति में

स. क्र.	जिले का नाम	संभाग का नाम	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		टेकेदार का विवरण					वर्ष 2019-20 की प्रगति माह 03 / 2020 तक		कुल उपलब्धि		टिप्पणी
				राशि	दिनांक	टेकेदार का नाम	अनुबंध क्रमांक	अनुमानित लागत एवं अनुबंध की लागत	कार्यदिश की तिथि	अनुबंध के अनुसार नियत पूर्णता की तिथि	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Sukma	Sukma	वि.खं. शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सुकमा के प्रशासनीक / एकेडमिक (बाईट) भवन निर्माण कार्य	217.67	17.03.17	Shri Durga Singh	80/DL 2017-18	209.87 @14.20 % Below 180.07	28.12.20 17	27.07.20 18	प्रथम तल स्लेब बीम प्रगति पर एवं भूतल फिनिशिंग प्रगति पर	94.45	प्रथम तल स्लेब बीम प्रगति पर एवं भूतल फिनिशिंग प्रगति पर	94.45	कार्य प्रगति पर। कार्य पूर्णता संभावित तिथि 11 / 2020
6	Balrampur	Ramanujan	विकासखण्ड शिक्षण संस्थान कुसमी जिला- बलरामपुर के प्रशासनिक / एकेडमिक भवन का निर्माण कार्य	211.67	17.03.2017	मे० शिवानी कन्सट्रक्शन "अ"-वर्ग टेकेदार अ०पुर	93 / डी. एल. 17-18	199.99 @ 20.00 % below 159.99	12-01-18 12 M.	11-01-19	कालम फुटिंग कार्य प्रगति पर कार्य बंद	15.33	कालम फुटिंग कार्य प्रगति पर कार्य बंद	15.33	कार्यपालन अभिंतया, संभाग रामानुजगंज के पत्र क्र. 2833 दिनांक 27.07.19 द्वारा धारा-14 में अनुबंध समाप्त किया गया है। द्वितीय निविदा दिनांक 20.05.2020 को स्वीकृत। निविदा स्वीकृत पत्र जारी।