



Teacher Education
State Council of Educational Research and Training C.G.
Utilization Certificate (Non-Recurring Civil Work) Year 2018-19

S.No.	Particular	Recurring (General Head)	Non-recurring (Capital Head)	Grand Total
1	Opening Balance	-	0.00	0.00
1.1	Cash & Bank	-	0.00	0.00
1.2	Unadjusted Advances	-	0.00	0.00
	Total (1)	-	0.00	0.00
2	Fund Received From Government	-		
2.1	From GOI	-	425.02	425.02
2.2	State Share	-	0.00	0.00
	Total (2)	-	425.02	425.02
3	Other Receipt	-	0.00	0.00
3.1	Interest and Other Receipts	-	0.00	0.00
	Total (3)	-	425.02	425.02
	Total Fund Available (1+2+3)	-	425.02	425.02
4	Expenditure for the Year	-	209.26	209.26
	Total	-	209.26	209.26
5	Unspent Balance	-	215.76	215.76
5.1	Cash and Bank	-	0.00	0.00
5.2	Unadjusted Advances	-	0.00	0.00
	Total	-	209.26	209.26


Joint Director Finance
State Council of Educational
Research and Training, C.G.


Joint Director, (Fin.)

S. C. E. R. T., RAIPUR


Director
State Council of Educational
Research and Training, C.G.

Certified that out of Rs. **1416.75** Lakhs of Grant-in-aid sanctioned during the year **2016-17** and Rs. **425.02** Lakhs released in favour of State Government of Chhattisgarh for CSS on Teacher Education under this Ministry/Department and Rs. **0.00** Lakh Received as State Share from the State Government and Rs. 0.00 on account of previous year balance, a sum of Rs. **209.26** Lakh has been utilized for the purpose of CSS on Teacher Education for which it was sanctioned and that the balance of Rs. **215.76** Remaining un-utilized at the end of year.


2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled and the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.


Joint Director Finance
State Council of Educational
Research and Training, C.G.

Joint Director, (Fin.)

S. C. E. R. T., RAIPUR.


Principal Secretary
Govt. of Chhattisgarh
School Education Department


Director
State Council of Educational
Research and Training, C.G.

DIRECTOR,
Chhattisgarh State Council of
Educational Research & Training
RAIPUR. (Chhattisgarh)

कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग,

निर्माण भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ज्ञाप क्र. 73007/688

/योजना-भवन/19

अटल नगर रायपुर, दिनांक 03/05/2019

प्रति,

अतिरिक्त संचालक

एस.सी.ई.आर.टी. छत्तीसगढ़

शंकर नगर, रायपुर

विषय :- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान दुर्ग/बीजापुर/नारायणपुर/विकासखण्ड शिक्षक प्रशिक्षक संस्थान कोण्डागांव, सुकमा, कुसमी जिला बलरामपुर के लिये प्रशासनिक/एकेडेमिक भवनों के निर्माण की अद्यतन स्थिति के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/वित्त/बजट/भवन/2018-19/1470 रायपुर दिनांक 03.05.19

—000—


उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांतर्गत निर्माण कार्य की अद्यतन स्थित मय प्रगति प्रतिवेदन की जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।

मुख्य अभियंता (योजना)

कार्यालय प्रमुख अभियंता

लो.नि.वि., अटल नगर रायपुर (छ.ग.)



Santosh
Date
3/5

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/विकासखण्ड शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के भवनों की जानकारी माह 03/2019 की स्थिति में

स. क्र.	जिले का नाम	संभाग का नाम	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		ठेकेदार का विवरण					वर्ष 2018-19 की प्रगति माह 03/2019 तक		कुल उपलब्धि		टिप्पणी
				राशि	दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंध क्रमांक	अनुमानित लागत एवं अनुबंध की लागत	कार्यादेश की तिथि	अनुबंध के अनुसार नियत पूर्णता की तिथि	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Bijapur	Bijapur	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बीजापुर के प्रशासनीक/एकेडमिक (डाईट) भवन निर्माण कार्य	254.66	17.03.17	Shri Abhishek Saha	19/DL 18-19	239.40 7.50%(-) 221.45	27.09.18	26.09.19	प्लिंथ कार्य प्रगति पर	10.00	प्लिंथ कार्य प्रगति पर	10.00	संभावित पूर्णता की तिथि 09/2019
2	Narayanpur	Narayanpur	जिला नारायणपुर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रशासनिक/एकेडमिक (डाईट) भवन का निर्माण कार्य	254.66	17.3.2017										स्थल विवाद।
3	Durg	Durg	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान दुर्ग के प्रशासनीक/एकेडमिक (डाईट) भवन निर्माण कार्य	254.66	17.03.17	मे. सरस गoyal केवड़ा बाड़ी बस स्टैण्ड के सामने रायगढ़	138/डी. एल. 17-18	249.04 (-)22.11% 193.98	7.12.17	6.9.18 8 माह वर्षा ऋतु सहित	भू तल/प्रथम तल स्लेब कार्य पूर्ण प्लास्टर कार्य प्रगति पर	72.40	भू तल/प्रथम तल स्लेब कार्य पूर्ण प्लास्टर कार्य प्रगति पर	72.40	संभावित पूर्णता की तिथि 06/2019
4	Kondagaoan	Kondagaoan	विकासखण्ड शिक्षण संस्थान कोण्डागांव के प्रशासनिक/एकेडमिक भवन का निर्माण कार्य	211.67	17.03.2017	Mahak Interprozes	79 /DL 18-19	212.03 13.71% Above 182.96	05.10.2018	-	प्लिंथ कार्य पूर्ण सुपरस्ट्रक्चर प्रगति पर	32.41	प्लिंथ कार्य पूर्ण सुपरस्ट्रक्चर प्रगति पर	32.41	संभावित पूर्णता की तिथि 09/2019
5	Sukma	Sukma	वि.खं. शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सुकमा के प्रशासनीक/एकेडमिक (बाईट) भवन निर्माण कार्य	217.67	17.03.17	Shri Durga Singh	80/DL 2017-18	209.87 @14.20 % Below 180.07	28.12.2017	27.07.2018	स्लेब कार्य प्रगति पर	94.45	ग्राउण्ड फ्लोर स्लेब कार्य प्रगति पर	94.45	कार्य प्रगति पर (आबंटन के अभाव में कार्य की गति धीमी)

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/विकासखण्ड शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के भवनों की जानकारी माह 03/2019 की स्थिति में

स. क्र.	जिले का नाम	संभाग का नाम	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		ठेकेदार का विवरण					वर्ष 2018-19 की प्रगति माह 03/2019 तक		कुल उपलब्धि		टिप्पणी
				राशि	दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंध क्रमांक	अनुमानित लागत एवं अनुबंध की लागत	कार्यादेश की तिथि	अनुबंध के अनुसार नियत पूर्णता की तिथि	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Balrampur	Ramanujan	विकासखण्ड शिक्षण संस्थान कुसमी जिला- बलरामपुर के प्रशासनिक/एकेडमिक भवन का निर्माण कार्य	211.67	17.03.2017	मे0 शिवानी कन्सट्रक्शन "अ"-वर्ग ठेकेदार अ0पुर	93/डी. एल. 17-18	199.99 @ 20.00 % below 159.99	12-01-18 12 M.	11-01-19	कालम फुटिंग कार्य प्रगति पर कार्य बंद		कालम फुटिंग कार्य प्रगति पर कार्य बंद		आबंटन के अभाव में कार्य बंद।